



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

ACTA ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

COMPARECIENTES:

En la ciudad de Chambo, a los 04 días del mes de Diciembre del 2023; intervienen por una parte, el Ing. Miguel Ángel Miranda Salazar Administrador de Contrato, en representación de la Entidad CONTRATANTE, el Ing. Jairo Patricio Rodríguez Hernández como MIEMBRO DE COMISIÓN, el Ing. Oscar Stalyn Medina Yépez como MIEMBRO DE COMISIÓN y por otra parte la Ing. Vinicio Javier Amaguaya Chacha en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, la misma que fue solicitada por el CONTRATISTA. Para efecto, los comparecientes convienen en levantar la presente Acta de acuerdo a las siguientes cláusulas:

PRIMERA. ANTECEDENTES.-

El 23 de Marzo del 2023, en la ciudad de Chambo, se celebró el Contrato N° 001-2023-OBRA entre el GAD MUNICIPAL DE CHAMBO como Contratante, y el Ing. Vinicio Javier Amaguaya Chacha en calidad de CONTRATISTA, por el cual este último se compromete a realizar la siguiente obra para el GAD MUNICIPAL: **IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUS EN EL CANTON CHAMBO**, de conformidad a las especificaciones técnicas y presupuesto otorgados por esta Institución.

El 28 de Abril del 2023 se entrega en calidad de anticipo, la cantidad de \$ 19,946.36 equivalente al 50% del monto contratado.

El 14 de Julio del 2023 con OFICIO N°GADMCH-VA-PARADABUS-2023-008-OF el Ing. Vinicio Javier Amaguaya Chacha solicita la RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROYECTO.

El 28 de Agosto del 2023 con MEMORANDO GADMCH-ALC-2023-0523-M designa como miembros de comisión de RECEPCIÓN PROVISIONAL DEL PROCESO MCO-GADCHAMBO-07-22 al Ing. Oscar Stalyn Mediana Yépez Director de Obras Públicas del GAD Municipal de Chambo y al Ing. Jairo Patricio Rodríguez Hernández Ingeniero Civil del departamento de Obra Públicas.

SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN

PROCESO N°	MCO-GADCHAMBO-07-22
CONTRATO N°	001-2023-OBRA
OBRA:	IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUS EN EL CANTÓN CHAMBO
CONTRATISTA:	ING. VINICIO JAVIER AMAGUAYA CHACHA
MONTO:	39,892.71 (TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS DOLARES, 71/100 CENTAVOS), VALOR QUE NO INCLUYE IVA.

FECHA DE
SUSCRIPCION





Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo
ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

DE CONTRATO: 23 DE MARZO DEL 2023
PLAZO: 60 DIAS (PLAZO INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA

NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO)

TERCERA. CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA - RECEPCIÓN

El monto total de trabajos ejecutados por el contratista, a la presentación de la planilla 3 (Liquidación) es de 35,712.72 USD en rubros contratados, siendo el valor del presupuesto contractual 39,892.71 USD, por lo que se determina que existe un saldo de 4,179.99 USD a favor de la institución.

CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADOS							
No.	Rubro / Descripción	Unidad	CONTRATADO			TOTAL A LA FECHA	
			Cantidad	Precio unitario	Precio global	CANT.	VALOR
1	REPLANTEO Y NIVELACION	M2	86.40	1.53000	132.1920	107.31	164.18
2	DERROCAMIENTO DE HORMIGON	M3	8.64	35.90000	310.1760	0.20	7.18
3	EXCAVACION MANUAL	M3	3.84	7.92000	30.4128	4.22	33.42
4	DADOS DE H.S 210KG/CM2 INC. ENCOFRADO	M3	4.56	188.86000	861.2016	4.22	796.99
5	CONTRAPISO DE H.S 180KG/CM2 E=6CM, MAS SUB BASE CLASE 3 E=10CM COMPACTADA	M2	78.72	16.27000	1,280.7744	100.27	1,631.39
6	ACERO DE REFUERZO FY=4200KG/CM2	KG	284.16	2.16000	613.7856	279.44	603.60
7	PLACA DE ANCLAJE 250X250X6MM	U	48.00	42.63000	2,046.2400	44.00	1,875.72
8	ACERO ESTRUCTURAL EN PERFILES FY= 2400KG/CM2	KG	5,141.76	3.97000	20,412.7872	4,485.96	17,809.27
9	CUBIERTA DE PLANCHA METALICA GALVANIZADA TIPO TEJA E=0.40MM PREPINTADO	M2	120.24	22.07000	2,653.6968	108.90	2,403.42
10	MASILLADO DE CONTRAPISO	M2	86.40	8.88000	767.2320	100.27	890.40
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE VINILO AUTOADHESIVO IMPRESO	M2	66.00	30.20000	1,993.2000	55.88	1,687.58
12	PROVISION E INSTALACION DE GRAVACION EN CORTE DE SEÑALIZACION INSTITUCIONAL	U	24.00	74.92000	1,798.0800	22.00	1,648.24
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERO DE ACERO INOXIDABLE	U	24.00	130.92000	3,142.0800	22.00	2,880.24
14	SEÑALETICA VERTICAL	U	24.00	142.44000	3,418.5600	20.00	2,848.80
15	LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA	GLB	1.00	432.29160	432.2916	1.00	432.29
			TOTAL:		39,892.71		35,712.72

QUINTA. INFORME TÉCNICO. -

Previa la suscripción del acta; el departamento técnico y el contratista se reúnen en el lugar de la obra y habiendo constatado que se encuentran ejecutados todos los rubros en sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, proceden a efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.

Se deja expresa y formal constancia que es de responsabilidad del contratista los daños, defectos de construcción o vicios ocultos que aparecieran en la obra en el periodo comprendido entre la presente recepción y la recepción definitiva, los mismos que deberán ser corregidos para que la obra pueda ser recibida de manera definitiva.





Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo
 ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

SEXTA. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS. –

- FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 23 de Marzo del 2023
- FECHA DE ACREDITACIÓN DE ANTICIPO: 28 de Abril del 2023
- FECHA DE NOTIFICACIÓN DE ANTICIPO: 3 de Mayo del 2023
- FECHA DE INICIO DE PLAZO: 4 de Mayo del 2023
- TERMINO DE PLAZO: 60 días
- FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO: 2 de Julio del 2023
- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: 14 de Julio del 2023
- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 72 días
- DÍAS DE MORA: 12 días

Se ha comprobado por parte de la comisión que a esta fecha, la obra se terminó en lo que respecta a los rubros contractuales, por lo que se establece que se concluyó fuera del plazo contractual, razón por la cual se determina que hay mora en la conclusión de los trabajos.

SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA. –

GAD MUNICIPAL DE CHAMBO					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - FISCALIZACION					
PROCESO No.: MCO-GADMCH-07-22					
CONTRATO Nº 001-2023-OBRA					
OBRA: IMPLEMENTACION DE PARADAS DE BUS EN EL CANTON CHAMBO					
CONTRATISTA:ING.ING. VINICIO AMAGUAYA					
MONTO:	39,892.71	USD			
ANTICIPO:	19,946.36	USD			
LIQUIDACION ECONOMICA ACTA PROVISIONAL					
PLANILLAS DE OBRA		OBSERVACIONES	REAJUSTES PLANILLAS		OBSERVACIONES
P. NUMERO	MONTO	FECHA PAGO PLAN.	P. NUMERO	MONTO	FECHA PAGO PLAN.
			ANTICIPO	- 1,862.99	AGOSTO 16/2023
1	19,407.32	AGOSTO 16/2023	1	- 906.32	AGOSTO 16/2023
2	8,001.54	NOVIEMBRE 9/2023	2	- 22.00	NOVIEMBRE 9/2023
3	8,303.86	EN TRAMITE	3	- 92.17	EN TRAMITE
SUMAN:	35,712.72		SUMAN:	- 2,883.48	
TOTAL A PAGAR POR: PLANILLAS DE OBRA Y PLANILLAS DE REAJUSTES PROVISIONALES:				32,829.24	
DESCUENTOS:		OBSERVACIONES	DESCUENTOS:		OBSERVACIONES
ANTICIPO:	19,946.36		RET. FUENTE:		
RET. FUENTE:	624.98				
MULTAS:	84.48		MULTAS:		
SUMAN DESC. PLANILLAS:	20,655.82		SUMAN DESC. REAJ.:	-	
IVA 12%	4,285.52		IVA 12%		
IVA RETENIDO 100%	4,285.52		IVA RETENIDO 100%		
PAGADO:	27,408.86	P1 Y P2	PAGADO:	- 2,791.31	ANT, P1 Y P2
POR PAGAR:	8,303.86	P3	POR PAGAR:	- 92.17	P3

OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.- Para la devolución de garantía se procederá de acuerdo a la ley de contratación pública vigente.

NOVENA. OBSERVACIONES.-

- Se debe indicar que en referencia de la obra a la fecha no existen observaciones por parte de la comisión de recepción.



Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del Cantón Chambo

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

- La fecha a la que se firma esta acta no es por trabajos inconclusos sino por la demora de la entrega de la planilla corregida, planos AS-BUILT y el libro de obra que son de entera responsabilidad del contratista.

DECIMA. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN. –

Considerando lo anteriormente expuesto, y para constancia de aceptación y plena conformidad en todo lo estipulado en la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, las partes firmen el presente documento.

.....
Ing. Miguel Ángel Miranda Salazar
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

.....
Ing. Jairo Patricio Rodríguez Hernández
MIEMBRO DE COMISIÓN

.....
Ing. Oscar Stalyn Medina Yépez
MIEMBRO DE COMISIÓN

.....
Ing. Vinicio Javier Amaguaya Chacha
CONTRATISTA

