



Gobierno Autónomo Descentralizado  
**Municipal del Cantón Chambo**

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

**ACTA ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL**

**COMPARECIENTES:**

En la ciudad de Chambo, a los 21 días del mes de Diciembre del 2023; intervienen por una parte, el Ing. Miguel Ángel Miranda Salazar Administrador de Contrato, en representación de la Entidad CONTRATANTE, el Ing. Jairo Patricio Rodríguez Hernández como MIEMBRO DE COMISIÓN, el Arq. Jhonathan Josué Solis Yépez MIEMBRO DE COMISIÓN y por otra parte la Ing. Edgar Gonzalo Medina Benítez en calidad de CONTRATISTA, con el objeto de suscribir la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, la misma que fue solicitada por el CONTRATISTA. Para efecto, los comparecientes convienen en levantar la presente Acta de acuerdo a las siguientes cláusulas:

**PRIMERA. ANTECEDENTES.-**

El día 15 de Septiembre del 2023, en la ciudad de Chambo, se celebró el Contrato Complementario de ejecución de obra entre el GAD MUNICIPAL DE CHAMBO CONTRATANTE Y Ing. Edgar Gonzalo Medina Benítez como CONTRATISTA por lo cual este último se compromete a realizar la obra: **CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 002-2022-OBRA, PARA LA ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EX ACADEMIA Y DEL EDIFICIO CASA CÍVICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS EN EL CANTÓN CHAMBO SEGÚN CODIGO DEL PROCESO NRO. COTO-GADCHAMBO-01-22** de conformidad a las especificaciones técnicas y presupuesto que consta en el contrato.

El 17 de Octubre del 2023 se entrega en calidad de anticipo, la cantidad de \$ 8,895.21 equivalente al 50% del monto contratado.

El 11 de Diciembre del 2023 con oficio No. 046-EGMB-2023-OF el Ing. Edgar Medina contratista solicita la recepción provisional del contrato y contrato complementario de la obra: **ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EX ACADEMIA Y DEL EDIFICIO CASA CÍVICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS EN EL CANTÓN CHAMBO.**

El 15 de Diciembre del 2023 con Memorando Nro. GADMCH-ALC-2023-0129-M, el Dr. Luis Bernardo Escobar Garcés Alcalde del Cantón Chambo designa como miembros de comisión de recepción provisional de los dos Contratos (**CONTRATO N° 002-2022-OBRA y CONTRATO COMPLEMENTARIO NO. 01-GADMCH-2023 AL CONTRATO N° 002-2022-OBRA**) a los señores: - Jhonathan Josué Solis Yépez; Jairo Patricio Rodríguez Hernández.

**SEGUNDA. CONDICIONES GENERALES DE LA EJECUCIÓN**

PROCESO N° COTO-GADCHAMBO-01-22  
CONTRATO  
COMPLEMENTARIO NO. 01-GADMCH-2023  
AL CONTRATO N° 002-2022-OBRA  
OBRA: CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 002-  
2022-OBRA, PARA LA ADECUACION DE LA  
INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EX ACADEMIA Y DEL





Gobierno Autónomo Descentralizado  
**Municipal del Cantón Chambo**

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

EDIFICIO CASA CÍVICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACIÓN DE POLICÍAS EN EL CANTÓN CHAMBO SEGÚN CODIGO DEL PROCESO NRO. COTO-GADCHAMBO-01-22

CONTRATISTA: ING. EDGAR GONZALO MEDINA BENITEZ

MONTO: \$17.790,42 USD MAS IVA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2023

DE CONTRATO:  
PLAZO: 60 DIAS (PLAZO INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN POR ESCRITO POR PARTE DEL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO RESPECTO DE LA DISPONIBILIDAD DEL ANTICIPO)

**TERCERA. CONDICIONES OPERATIVAS DE ENTREGA -RECEPCIÓN**

El monto total de trabajos ejecutados por el contratista, a la presentación de la planilla 2 (Liquidación de obra) es de 17,373.79 USD en rubros contratados, siendo el valor del presupuesto contractual 17,790.42 USD, por lo que se determina que existe un saldo de 416.63 USD a favor de la Institución.

**CUARTA. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

CUADRO DE CANTIDADES DE OBRA REALMENTE EJECUTADOS							
RUBRO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONTRATADO			TOTAL A LA FECHA	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	VALOR
	<b>BLOQUE 3</b>						
1	HORMIGÓN CICLOPEO PARA CIMIENTOS 60% HORMIGÓN + 40% PIEDRA	M3	40	92.81	3,712.40	19.48	1,807.94
	<b>BLOQUE 1 Y 3</b>				-	-	-
2	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DE YESO	M2	208.76	18.5	3,862.06	178.61	3,304.29
	<b>BLOQUE 3 (COCINA Y DUCHAS)</b>				-	-	-
3	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE CIELO RASO DE PVC	M2	85.75	24.48	2,099.16	126.11	3,087.17
	<b>BLOQUE 1</b>				-	-	-
5	MANTENIMIENTO DE MARCOS Y TAPAMARCOS DE PUERTAS a= 0.25 - 0.60m	U	13	77.6	1,008.80	9.00	698.40
	<b>BLOQUE 2</b>				-	-	-
6	MANTENIMIENTO DE MARCOS Y TAPAMARCOS DE PUERTAS a= 0.15 - 0.25m	U	13	28.67	372.71	15.00	430.05
	<b>BLOQUE 3</b>				-	-	-
7	TUBERÍA PVC PRESIÓN ROSCABLE 2" AGUA FRÍA	ML	70	23.5	1,645.00	65.12	1,530.32
8	TUBERÍA PVC PRESIÓN ROSCABLE 1 1/2" AGUA FRÍA	ML	15	17.98	269.70	26.25	471.98
9	DERROCAMIENTO DE HORMIGÓN	M3	2	50.86	101.72	3.69	187.67
	<b>BLOQUE 1</b>				-	-	-
11	RETIRO DE CIELO RASO DE FIBRA MINERAL	M2	150	3.12	468.00	-	-
	<b>CISTERNA 24m3</b>				-	-	-
12	DESALOJO DE MATERIAL	M3	40	12.5	500.00	160.00	2,000.00
13	ENCOFRADO DE MADERA PARA CISTERNA	M2	40.25	12.4	499.10	52.41	649.88
14	AERADORES HG 3"	U	2	22.84	45.68	-	-
15	TAPA METÁLICA PARA CISTERNA 0.60X0.60m (INCLUYE CERCO)	U	1	60.05	60.05	1.00	60.05
16	PUERTA METÁLICA PARA CUARTO DE MAQUINAS	U	1	227.77	227.77	1.00	227.77
17	PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONEUMÁTICO	U	1	2918.27	2,918.27	1.00	2,918.27
				<b>TOTAL:</b>	<b>17,790.42</b>		<b>17,373.79</b>

**QUINTA. INFORME TÉCNICO.-**





Gobierno Autónomo Descentralizado  
**Municipal del Cantón Chambo**

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

Previa la suscripción del acta; el departamento técnico y el contratista se reúnen en el lugar de la obra y habiendo constatado que se encuentran ejecutados todos los rubros en sujeción a las especificaciones técnicas y demás documentos contractuales, proceden a efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra.

Se deja expresa y formal constancia que es de responsabilidad del contratista los daños, defectos de construcción o vicios ocultos que aparecieran en la obra en el periodo comprendido entre la presente recepción y la recepción definitiva, los mismos que deberán ser corregidos para que la obra pueda ser recibida de manera definitiva.

**SEXTA. LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.** –

- FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO: 15 de Septiembre del 2023
- FECHA DE ACREDITACIÓN DE ANTICIPO: 17 de Octubre del 2023
- FECHA DE NOTIFICACION DE ANTICIPO: 17 de Octubre del 2023
- FECHA DE INICIO DE PLAZO: 18 de Octubre del 2023
- PLAZO CONTRACTUAL: 60 días
- FECHA TERMINACIÓN DE PLAZO: 16 de Diciembre del 2023
- FECHA DE TERMINACIÓN DE TRABAJOS: 30 de Noviembre de 2023(detallado en el informe de fiscalización de la planilla 2 de liquidación)
- SOLICITUD DE RECEPCIÓN PROVISIONAL: 11 de Diciembre del 2023
- TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: 44 días

Se ha comprobado por parte de la comisión que al 30 de Noviembre del 2023, la obra se terminó en lo que respecta a los rubros contractuales de acuerdo al informe de Fiscalización, por lo que se establece que se concluyó dentro del plazo, razón por la cual se determina que no hay mora en la conclusión de los trabajos.

**SÉPTIMA. LIQUIDACIÓN ECONÓMICA.** –

GAD MUNICIPAL DE CHAMBO					
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS - FISCALIZACION					
PROCESO No.:COTO-GADCHAMBO-01-22					
CONTRATO N° 002-2022-OBRA					
CONTRATO COMPLEMENTARIO No.: 01-GADMCH-2023					
OBRA:CONTRATO COMPLEMENTARIO AL CONTRATO NRO. 002-2022-OBRA, PARA LA ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA EX ACADEMIA Y DEL EDIFICIO CASA CIVICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DE FORMACION DE POLICIAS EN EL CANTON CHAMBO SEGUN CODIGO DEL PROCESO NRO. COTO-GADCHAMBO-01-22					
CONTRATISTA:ING. EDGAR MEDINA					
MONTO:	17,790.42	USD			
ANTICIPO:	8,895.21	USD			
LIQUIDACION ECONOMICA ACTA PROVISIONAL					
PLANILLAS DE OBRA		OBSERVACIONES	REAJUSTES PLANILLAS		OBSERVACIONES
P. NUMERO	MONTO	FECHA PAGO PLAN.	P. NUMERO	MONTO	FECHA PAGO PLAN.
1	9,166.06	EN TRAMITE			
2	8,207.73	ENTRAMIT6E			
SUMAN:	17,373.79		SUMAN:	-	
TOTAL A PAGAR POR PLANILLAS DE OBRA :			17,373.79		
DESCUENTOS:		OBSERVACIONES	DESCUENTOS:		OBSERVACIONES
ANTICIPO:	8,895.21		RET. FUENTE:		
RET. FUENTE:	304.05				
MULTAS:			MULTAS:		
SUMAN DESC.PLANILLAS:	9,199.26		SUMAN DESC. REAJ.:		
IVA 12%	2,084.85		IVA 12%		
IVA RETENIDO 100%	2,084.85		IVA RETENIDO 100%		
PAGADO:			PAGADO:		
POR PAGAR:	17,373.79	P1 Y P2	POR PAGAR:		





Gobierno Autónomo Descentralizado  
**Municipal del Cantón Chambo**

ADMINISTRACIÓN 2023 - 2027

**OCTAVA. DEVOLUCIÓN DE GARANTÍA.**- Para la devolución de garantía se procederá de acuerdo a la ley de contratación pública vigente.

**NOVENA. OBSERVACIONES.**-

- Se debe indicar que en referencia de la obra a la fecha no existen observaciones por parte de la comisión de recepción.
- La fecha a la que se firma esta acta no es por trabajos inconclusos sino por la demora de la entrega de la planilla corregida, planos AS-BUILT y el libro de obra que son de entera responsabilidad del contratista.

**DÉCIMA. CONSTANCIA DE LA RECEPCIÓN.** –

Considerando lo anteriormente expuesto, y para constancia de aceptación y plena conformidad en todo lo estipulado en la presente ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL, las partes firmen el presente documento.



.....  
Ing. Miguel Ángel Miranda Salazar  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

.....  
Ing. Jairo Patricio Rodríguez Hernández  
**MIEMBRO DE COMISIÓN**

.....  
Arq. Jhonathan Josué Solis Yépez  
**MIEMBRO DE COMISIÓN**

.....  
Ing. Edgar Gonzalo Medina Benítez  
**CONTRATISTA**

